

RAPPORT VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20231017011012 Datum onderzoek: 17/10/2023 Agent: Nathan De Kegel volgens procedure TP01b

ALGEMENE GEGEVENS


Uw referentie: Herkeuring op : 17/10/2024  
 Plaats van onderzoek: Kerkakkerstraat 9, 9971 Lembeke (België)  
 Eig./Uitb./Beh.: Roels BV Zakenkantoor - Gentse Steenweg 181, 9990 Maldegem (België)  
 Uitvoerder:  
 Bedrijf: Ond nr :  
 Type lokalen: Wooneenheid  
 Doel onderzoek: 6.5 - Controlebezoek volgens AREI Boek 1 - KB 05/03/2023  
 Installatie van:  voor 1981  1981 - 2020  2020 - 2023  na 6/2023

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

EAN:  
 DNB:  
 Nominale spanning: 3 x 400V + N  
 Hoofdbeveiliging: 40A  
 Voedingsleiding: 4 x 16 mm<sup>2</sup> VOB  
 Elektrode type: Aardingslus  
 Aantal borden: 2  
 Aantal stroombanen: 5/19  
 Waarde diff. inr: 300mA 40A - 30mA 25A

METINGEN EN BEPROEVINGEN

Continuïteitsmeting: niet OK  
 Diff. testknop: NIET OK  
 Diff. foutlus: NIET OK  
 Bescherming RA/OA: niet OK  
 staat vast elektrisch materieel: niet OK  
 R isolatie: 6.82 MOhm  
 R aarde: 2.64 Ohm  
 Schema's: niet OK



TOELICHTING

INBREUKEN (I) / AFWIJKING (A) / OPMERKINGEN (O) / VASTSTELLING (V)

Groep	I/A/O/V	Omschrijving	Arei nr
1	I	Eendraad en/of situatieschema stemt niet overeen met werkelijke situatie. Conform AREI te brengen.	3.1.2.1. t.e.m. 3.1.2.4 - 3.1.3.1. t.e.m. - 3.1.3.3. - 5.1.6.1. - 9.1.2
2	I	Een of meerdere differentieelstroombeschermingsinrichtingen functioneren niet met de testknop en/of met foutlusmeting.	5.3.5.3 - 6.4 - 6.5
3	I	De aanduiding van de stroomkringen, apparatuur en/of de spanningsaanduiding, enz. is afwezig, onvolledig of onjuist.	3.1.3
4	I	Deur van het verdeelbord hangt los.	5.3.5.1
5	I	De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn niet op een afdoende wijze afgeschermd.	4.2.2.1 t.e.m. 4.2.2.3
6	I	De nominale stroomsterkte van de (hoofd)differentieelstroombeschermingsinrichting dient aangepast te zijn aan de overstroombeveiliging.	4.4
7	I	Differentieelstroombeschermingsinrichting(en) is (zijn) niet van het type A.	4.2.4.3 - 5.3.5.3 - 8.2.2
8	I	Kalibreerelementen van de pensmeltzekeringen, penautomaten, Diazed zekeringen & automaten ontbreken.	5.3.5.5

---

**RAPPORT VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

---

**Rapportnr: 20231017011012 Datum onderzoek: 17/10/2023 Agent: Nathan De Kegel volgens procedure TP01b**

---

**BESLUIT**

---

De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI – Boek 1 – KB 05/03/2023. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd voor 17/10/2024. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de inbreuk zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

**RAADGEVINGEN**

---

Het verslag van de controle moet worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie. Elke wijziging aan de elektrische installatie moet in het dossier vermeld worden. Bij elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, is men verplicht de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten. Wanneer er inbreuken zijn vastgesteld tijdens dit controlebezoek dient men binnen een termijn van hoogstens één jaar door hetzelfde erkend organisme een nieuw controlebezoek te doen verrichten. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

**CLAUSULE**

---

Dit onderzoek beperkt zich tot de vaste elektrische installatie die zichtbaar en zonder extra middelen bereikbaar zijn. Schakelaars, contactdozen, kabelgoten en apparaten zijn niet opengemaakt. Toestellen en apparaten maken geen deel uit van dit onderzoek

Vrijgave in naam van de directeur van het erkend organisme.


Inspecteur: **Nathan De Kegel**

Datum vrijgave: 17/10/2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Nathan De Kegel", written in a cursive style.

RAPPORT VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20231017011012 Datum onderzoek: 17/10/2023 Agent: Nathan De Kegel volgens procedure TP01b



RAPPORT VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20231017011012

Datum onderzoek: 17/10/2023

Agent: Nathan De Kegel

volgens procedure TP01b

