



VINÇOTTE vzw

Erkend Controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats  
Maatschappelijke zetel: Jan Olielagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België  
BTW: BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Verlag nr.: PO42545421

Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent Tel: +32 9 244 77 11 [gent@vincotte.be](mailto:gent@vincotte.be)  
 Jan Olielagerslaan 35, 1800 Vilvoorde Tel: +32 2 674 57 11 [brussels@vincotte.be](mailto:brussels@vincotte.be)  
 Noordersingel 23, 2140 Antwerpen Tel: +32 3 221 86 11 [antwerpen@vincotte.be](mailto:antwerpen@vincotte.be)  
 Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux Tel: +32 81 432 611 [gemboux@vincotte.be](mailto:gemboux@vincotte.be)



N **295161**

Resi code: 4

**PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

Verantwoordelijke voor de werken : Installatie : Eigenaar of beheerder :

Naam, voornaam : <u>B-Visible brba</u>	Naam, voornaam : <u>Facsimile</u>
Ident. Kaart nr. :	Adres : <u>Zuidmoerskaak 140</u>
BTW nr.: BE	Post nr. + Stad : <u>9500 Eeklo</u>
	Tel. : / /

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

<input type="radio"/> Art 270	<input type="radio"/> ingebruikname	<input type="radio"/> wijziging	<input type="radio"/> uitbreiding	<input type="radio"/> Art 86	<input type="radio"/> Art 271 bis	<input checked="" type="radio"/> Wooneenheid
<input type="radio"/> Art 271	<input checked="" type="radio"/> periodiek	<input checked="" type="radio"/> controle	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> Art 87	<input type="radio"/> Art 278	<input checked="" type="radio"/> Huishoudelijke werkeenheden
<input type="radio"/> Art 276	<input type="radio"/> Art 276bis	<input type="radio"/> verkoop van een wooneenheid		<input type="radio"/> Art 88	<input type="radio"/> Art .....	<input checked="" type="radio"/> Gemeenschappelijke delen
				<input type="radio"/> Art ...	<input type="radio"/> Art .....	<input checked="" type="radio"/> Werkeenheden

**Algemene gegevens elektrische installatie :**

Gegevens verdeler	EAN <u>541448820042915933</u>	<input type="radio"/> EAN niet meegedeeld	<input type="radio"/> kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: <u>3675445</u>	meterstand dag : <u>12752</u>	nacht : <u>8694</u>
	Bescherming aansluiting (A) : <input checked="" type="radio"/> 20 <input checked="" type="radio"/> 25 <input type="radio"/> 32 <input type="radio"/> 40 <input type="radio"/> 50 <input type="radio"/> 63 <input type="radio"/> 80 <input type="radio"/> 100		nr. : meterstand : .....
Gegevens installatie	Ontworpen voor U <sub>N</sub> : <input type="radio"/> 230 V <input type="radio"/> 3x230 V <input checked="" type="radio"/> 3N400 V		Type aardelektrode : <input type="radio"/> aardingslus <input checked="" type="radio"/> pen / baar
	Maximale nominale stroom (A) : <input type="radio"/> 20 <input type="radio"/> 25 <input type="radio"/> 32 <input checked="" type="radio"/> 40 <input type="radio"/> 50 <input type="radio"/> 63 <input type="radio"/> 80 <input type="radio"/> 100		<input type="radio"/>
	Voedingsleiding hoofdbord : <u>4</u> X <u>16</u> mm <sup>2</sup> - Type : <u>KOBT</u>		
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting : <u>40</u> A <u>300</u> mA	Aantal borden : <u>4</u>	Aantal eindstroombanen : <u>2e schema's</u>
<input checked="" type="radio"/> zie bijlage(n)			

**Metingen - testen - controles - verzegeling :**

<input checked="" type="checkbox"/> Rechtstreekse aanraking	<input checked="" type="checkbox"/> Onrechtstreekse aanraking	<input checked="" type="checkbox"/> Montage	<input type="radio"/> Toestellen	<input checked="" type="checkbox"/> Materieel	<input checked="" type="checkbox"/> l>/doorsnede	<input checked="" type="checkbox"/> Schema's
<input checked="" type="checkbox"/> Aardingsweerstand : <u>29,3</u> Ω	<input checked="" type="checkbox"/> Algemeen isolatieniveau : <u>+1</u> MΩ	<input type="radio"/> Controle foutlus	<input checked="" type="checkbox"/> Aardingscontinuïteit	<input checked="" type="checkbox"/> Test diff.		
Differentieelstroominrichting : <input type="radio"/> was verzegeld <input checked="" type="checkbox"/> werd verzegeld <input type="radio"/> werd niet verzegeld <input type="radio"/> kan niet verzegeld worden						

**Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)**

Inbreuken Nieuwe installatie	<input checked="" type="checkbox"/> Nihil
Inbreuken Bestaande installatie	<input checked="" type="checkbox"/> Nihil
Opmerkingen	<input checked="" type="checkbox"/> Nihil
	Visum DNB of aangestelde :

Besluit(en) :  
 De nieuwe installatie voldoet **voldeet niet** aan het AREI.  
 De bestaande installatie voldoet **voldeet niet** aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 15/02/2019  
 door hetzelfde erkend organisme (\*).

Agent bezoeker : Davy Dhondt  
Naam : Davy Dhondt Agent nr. : 4854 Datum : 15/02/2019  
Bijlage(n) :  Situatieschema(s) : 7  Eëndraadsschema(s) : 4

Voor de directeur generaal Handtekening  
Davy Dhondt  
Inspecteur  
4854

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.  
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.  
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.  
 Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.  
 Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.  
(\* De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.