



AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11  AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11 Code PC Res. **A**  
 AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11  AV Wallonie : Tel.: 081 432 611

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk: Naam, Voornaam: <b>ESKENS PIET</b> BTW nr: ..... of identiteitskaartnr: ..... Stroomleverancier: <b>FANDIS</b> Meter nr: ..... stand: ..... Wijze van meting: <input type="checkbox"/> dag - <input checked="" type="checkbox"/> tweevoudig - <input type="checkbox"/> nachttarief -	VERSLAG nr: ..... Lid nr: ..... Installatie: Naam: <b>ESKENS PIET</b> Adres: <b>KONDUIT A        9990 Maldigen</b> Datum onderzoek: <b>21/10/17</b> Eigenaar of aangestelde: Tel.: ..... Naam, Voornaam: <b>ESKENS PIET</b> Adres: <b>ZILVEASTRAAT 24 BOST        9100 Ertvelde</b> Aanvrager: <b>9100 Ertvelde</b>
---	---

Type van bezoek:  270  271  276 AREI Aard installatie:  Nieuwe  Uitbreiding  Wijziging  Bestaande  Tijdelijke  
 Onderzoek volgens de voorschriften van:  AREI art.  86  87  88  95  ARAB  **Stroomkwaliteit**  
 Installatie ontworpen voor een spanning van **230** V, AC, Bescherming aansluiting: **3** A Type: **cut-off**  
 Omschrijving aansluiting: **adres alley** Kabeltype: **EXUB** Doorsnede: **9** x **10** mm<sup>2</sup>  
 Voeding hoofdbord: **9** x **10** mm<sup>2</sup> Aantal borden: **1** Aantal eindstroombanen: **28**  
 Type aardelektrode: **2** Spreidingsweerstand: **29** Ohms Algemeen isolatieniveau: **70** M Ohms

**PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingschema(s) en het (de) eendraadsschema(s) maken integraal deel uit van dit verslag.

<i>Zie Schema's in bijlage.</i>		

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)  
*geen inbreuken vastgesteld op badkamer + sender nog te plaatsen / geen rookmelder aanwezig / geen verlichting met led strips geplaatst*

De hoofddifferentieel was  werd  (niet) - gelood.  
 De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór **21/12/2017** evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.  
 Besluit:  
 DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE  IS NIET - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN  
 DE INSTALLATIE WAS  MAG - MAG NIET - ONDER SPANNING

**VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)**

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)  
 .....  
 .....

De installatie moet vóór ..... opnieuw gekeurd worden.  
 Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: **3**  
 VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal  
 Naam, Agentnr., Handtekening



Nick Batselaer  
 Inspecteur  
 1520